

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DROGOWE			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 26.50*5.50*0.40	m ³		
d.1	0206-02		m ³	58.300	
				RAZEM	58.300
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 8 58.3	m ³		
d.1	0214-03		m ³	58.300	
				RAZEM	58.300
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych i obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej 26.0	m		
d.1	0813-03		m	26.000	
				RAZEM	26.000
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym 26.0*0.06	m ³		
d.1	1103-04		m ³	1.560	
				RAZEM	1.560
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26.5*5.50	m ²		
d.1	0104-05		m ²	145.750	
				RAZEM	145.750
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 8-31mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm(gruzobeton) 145.75	m ²		
d.1	0115-01		m ²	145.750	
				RAZEM	145.750
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem (2*5.0+26.00)*0.045	m ³		
d.1	0402-04		m ³	1.620	
				RAZEM	1.620
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm 36.0	m		
d.1	0403-01		m	36.000	
				RAZEM	36.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5.0*26.00	m ²		
d.1	0511-03		m ²	130.000	
				RAZEM	130.000